

Stunden SOLL-IST-PROGNOSE Gruppe G3

Stundenlohn [€]: 50					Stunden		Budget [€]			Zu erwartende		
Themenfeld	Zircher T.	Schmid T.	Singh T.	Dürr C.	Soll	Ist	Soll	Ist	Fertigstellungsgrad [%]	Stunden	Budget	Faktor / Prognose
Baugrunduntersuchungen					15		750,00€	125,00€				
Sparten			1,5		12	1,5	600,00€	75,00€	10	15	750,00€	1,3
Altlasten		1			3	1	150,00€	50,00€	35	3	142,86€	1,0
Statik					65		3250,00€	2750,00€				
Verbauwände	20	23			45	43	2250,00€	2150,00€	50	86	4300,00€	1,9
Böschungen	6	6			20	12	1000,00€	600,00€	40	30	1500,00€	1,5
Massenermittlung					40		2000,00€	300,00€				
Verbauwände		2		4	25	6	1250,00€	300,00€	25	24	1200,00€	1,0
Böschungen					15	0	750,00€	0,00€	0	15	#DIV/0!	1,0
Zeichnungen					75		3750,00€	600,00€				
Übersichtszeichnungen	6,5	2,5			15	9	750,00€	450,00€	70	13	642,86€	0,9
Konstruktionszeichnungen	3				30	3	1500,00€	150,00€	10	30	1500,00€	1,0
Details					30	0	1500,00€	0,00€	0	30	#DIV/0!	1,0
Kosten					35		1750,00€	0,00€				
Planungskosten					20	0	1000,00€	0,00€	0	20	#DIV/0!	1,0
Ausführungskosten					15	0	750,00€	0,00€	0	15	#DIV/0!	1,0
Sitzungen					80		4000,00€	1275,00€				
Technisch	3	3	3	3	30	12	1500,00€	600,00€	40	30	1500,00€	1,0
PM	4,5	4,5	2,5	2	50	14	2500,00€	675,00€	40	34	1687,50€	0,7
Baubetrieb					50		2500,00€	900,00€				
Verkehrsplanung			8	6	35	14	1750,00€	700,00€	40	35	1750,00€	1,0
Ablaufplanung	2	2			15	4	750,00€	200,00€	15	27	1333,33€	1,8
Präsentation					30	0	1500,00€	0,00€	0	30	#DIV/0!	1,0
Poster					10	0	500,00€	0,00€	0	10	#DIV/0!	1,0
Σ	45	44	15	15	400	119	20000,00€	5950,00€		446,13	22307€	1,1

Erläuterung: Wenn Faktor F <1 : Soll erreicht [GRÜN]
 Wenn Faktor F >1 : Soll nicht erreicht [ROT]